MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Prot. 338/2016
26/02 - 15:46
Jairo L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

Ofício Circular n° 002/2016-GAB Toledo, 25 de fevereiro de 2016.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
Presidência da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Encaminha cópia de documentos para ciência.

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores,

O Executivo Municipal de Toledo encaminha a anexa cópia dos documentos, que versam sobre a interveniência do Deputado José Carlos Schiavinato, junto aos órgãos competentes do Estado do Paraná, visando à construção do CENSE – Centro de Socioeducação de Toledo, para conhecimento desse Legislativo.

Atenciosamente,

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito do Município de Toledo

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Gab.Deputado Schiavinato
Ofício 152/2016

Curitiba, 12 de fevereiro de 2016

Senhor Prefeito,

Para vosso conhecimento, encaminhamos cópia do Ofício 1243/2015/GS da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que enviou informação nº 080/2015, com demonstrativo da situação das providências que visam à construção do CENSE-CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO DE TOLEDO, com capacidade para 60 (sessenta) vagas, e 18 vagas para Semiliberdade.

Agradecendo a atenção, renovamos os protestos de estima e consideração.

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
DEPUTADO ESTADUAL

Exmo. Senhor
LUIZ ALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
DD. Prefeito do Município de Toledo
TOLEDO-PR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO

Palácio das Araucárias - Curitiba, 21 de dezembro de 2015
Ofício n.º 1243/2015/GS

Senhor Deputado,

Tendo a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, Relatório demonstrativo da situação das providências que estão sendo tomadas por esta Secretaria de Estado, que visam à construção do CENSE – Centro de Socioeducação de Toledo com capacidade para 60 (sessenta) vagas, da Casa de Semiliberdade com capacidade para 18(dezoito) vagas, e à execução das obras de reparos no atual CENSE.

Apresento a Vossa Excelência protestos de apreço.

Leonildo de Souza Grota,
Secretário de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

Excelentíssimo Senhor
Deputado José Carlos Schiavinato,
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná,
Curitiba – Paraná.

152

PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
GABINETE SECRETÁRIO

INFORMAÇÃO Nº 080/2015 – GAB/ATA

Curitiba, 17 de dezembro 2015.

A
SEJU/GAB

Assunto: **Informações de Obras de Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos no município de Toledo.**

Informamos abaixo a situação das obras em trâmite na da Secretaria do Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos — SEJU que serão executadas no município de Toledo:

Obras Novas:

A) A contratação dos projetos de Arquitetura e Engenharia para a construção da Casa de Semiiberdade de **Toledo,** com capacidade de 18 vagas, está programada para janeiro/ 2016;

Concluídos os elementos técnicos mencionados, também há que se considerarem os prazos necessários à deflagração de nova licitação, cujo objeto será a contratação de empresa especializada para execução dos serviços propriamente ditos;

B) Com relação à elaboração dos projetos de Arquitetura e Engenharia para a construção do Cense de Toledo, com capacidade para 60 vagas, foi assinado contrato CA 026/2015 – PRED com a empresa Econômica Engenharia e Obras Ltda. - ME, no valor de R$ 111.000,00, com prazo de execução de 180 dias corridos. Atualmente encontra-se com 40% dos serviços executados e com anteprojetos em fase de aprovação pela SEJU;

A empresa terá direito a aditivo de serviços decorrente acréscimo de valor e prazo ao contrato em função da área do projeto final a ser apresentado a SEJU ser superior ao que foi previsto na contração;

As aprovações já se encontram adiantadas em todos os órgãos exceto no Corpo de bombeiros em função da Operação Verão;

Concluídos os elementos técnicos mencionados, há que se considerar ainda os prazos necessários à deflagração de novo processo licitatório para contratação de empresa

para execução da obra propriamente dita;

REPAROS

C) Está programado para 2016 a repetição do certame licitatório e/ou contratação cujo objeto é a execução de obra de reparos no CENSE Toledo, orçados no valor de R$ 6.249,35, tendo em vista que os procedimentos anteriores fracassaram;

PROJETOS

D) Está em fase conclusiva a elaboração dos projetos de Prevenção e Pânico, contratado através do CA 078/2014-PRED. Foi concluído o levantamento arquitetônico elaborado para subsidiar o projeto de prevenção de Incêndios o qual encontra-se em análise pelo Corpo de Bombeiros.

Concluídos os elementos técnicos mencionados, também há que se considerarem os prazos necessários à deflagração de nova licitação, cujo objeto será a contratação de empresa especializada para execução dos serviços propriamente ditos.

É o que temos a informar.

Denise Nadal

Assessoria Técnica de Gabinete

152